



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«Каргатское жилищно-  
коммунальное хозяйство»**

632400, Новосибирская область г. Каргат, ул. Октябрьская, 46 «а», тел./факс: 21-682 E-mail: kargatgkh@mail.ru

Сибирский Банк (ПАО) Сбербанк г. Новосибирск  
Р./счет 40602810044150100012  
Кор. счет 30101810500000000641  
БИК 045004641  
ОГРН 105 546 401 03 04  
ИНН 5423000120 КПП 542301001  
ОКПО 75862191 ОКОГУ 49007  
ОКАТО 50219501000 ОКВЭД 40.30.14  
ОКФС-14 ОКОПФ-42  
ПФ 33846

**Исполнение плана мероприятий  
в сфере отопления и водоснабжения г. Каргата Каргатского района Новосибирской  
области в 2023г.**

**Теплоучасток:**

Наименование муниципального образования	Наименование населённого пункта	Объект системы теплоснабжения	Наименование мероприятия, объекта	Наименование материалов, оборудования; характеристики	Количество, ед. (м)	Этап
Новосибирская область Каргатский район	город Каргат		Элеваторская 129д	Демонтаж и монтаж Трубы СТ 76 в двухтрубном 150м (300м)	150	выполнено
			Советская от 245 –до243	Труба СТ 159 в двухтрубном 10м (20м)	10	выполнено
			Северная	Труба СТ 57 в двухтрубном 90м (180м)	90	выполнено
			Старая церковь до Рабочая 1	Труба СТ 50 в двухтрубном 70 м (140 м)	70	выполнено
			От старой поликлиники доТрудовая 40	Труба СТ 114 в двухтрубном 70м (140м)	70	выполнено
			От старой котельной Военкомат до Вет . станции	Труба СТ 114 в двухтрубном 60м (120м)	60	выполнено

		Трудовая 22 замена труб	Труба СТ 40 в двухтрубном 10м (20м)	10	выполнено
		Советская 231	Труба СТ 57 в двухтрубном 20м (40м)	20	выполнено
		Ж.Д. Трудовая 32	Труба СТ 76 в двухтрубном 50м (100м)	50	выполнено
		Котельной ПЧ	Замена дымососов и трубы на котельной ПЧ		выполнено
		котельная РТП	Замена котла на РТП	1	выполнено
		РТП основная трасса	Труба СТ 114 в двухтрубном	75	выполнено
		От КНС – до Промышленно й 25	Труба СТ 114 в двухтрубном 100м (200м) Труба ПЭ 63 длина 100м	100	выполнено
		Крестьянская 18	Труба СТ 114 в двухтрубном 20м (40м)	20	выполнено
		От Промышленно й 129 в до ул Промышленная 129 г	Труба СТ 76 в двухтрубном 150м (300м)	150	выполнено
		Военный городок 151	Демонтаж старой пеплотрсы Монтаж новой - труба СТ 89 в двухтрубном 230м (460м)	230	выполнено
		Котельная «Деткомбинат»	Демонтаж дымовой трубы		выполнено

**Водо-часток:**

Наименование муниципально-образованного пункта	Наименование населённого пункта	Наименование мероприятия, объекта.	Наименование материалов, оборудования; характеристики	Количество, ед. (м)	Срок исполнения до 01.10.2023
			Замена трубопровода - труба ПЭ 110	710	

Новосибирская область Каргатский район	город Каргат	ул. Мичурина от дома № 57 до конца улицы.	Замена четырех колодцев диаметр-1м Работа открытым способом		Замена трубопровода а - труба ПЭ 110 – 710м выполнено Замена 4 колодцев выполнено
		ул. Мичурина от дома № 48 до Мичурина 58	Замена трубопровода - труба ПЭ 40 – 130м Замена трубопровода - труба ПЭ 50 - 80м	130 м 80 м	выполнено
		Ул. Гагарина от дома №102 до дома № 122	Замена трубопровода - труба ПЭ 110 Замена двух колодцев диаметр- 1м Работа открытым способом	360	выполнено
		Ул. Лесная 17 до ул Чапаева 2	Замена трубопровода - труба ПЭ 110 Способом ГМБ	260	выполнено
		Ул Заречная	Монтаж колодца диаметром – 1м	1	выполнено
		Ул. Пушкина	Монтаж колодца диаметром – 1м	2	выполнено
		Военный городок 151	Труба ПЭ 32 длина 230м	230	выполнено
		От Промышлен ной 129 в до ул Промышлен ная 129 г	Труба ПЭ 63 длина 150м	150	выполнено

Директор МУП «Каргатское ЖКХ»

С.Ю. Леонов

Исп. инженер ПТО  
Симановский АВ. тел:8(383)65 21-494

